



Bilan annuel CPER-P2IO

Journée CPER-P2IO, 19 février 2019

Plan Vallée P2IO for Orsay Valley building renewal and development





Région Ile-de France

Etat

Département 91

DÔME IGLEX

Serge Della Negra, Hugues Monard

PRAE infrastructure

Patricia Duchesne

Vide et Surfaces

Activités SUPRATECH

Richard Martret

Laboratoire Vide et Surfaces

Bruno Mercier

VIRTUAL DATA

Michel Jouvin et groupe VD

RENOVATIONS des LABORATOIRES

LAL

Fabien Cavalier

IPNO

Valérie Chambert

Ateliers mécanique

Atelier mécanique

Bât 200

Christian Bourgeois

Eric Guérard

Atelier mécanique

détecteurs Bât 100

Julien Bettane

Laurent Vatrinet

INTERFACE PHYSIQUE/SANTE

Laurent Pinot, Olivier Seksek

Centre Astrobiologie & Astrochimie

Extension Bât 108

Cyril Bachelet

Charles-Olivier Bacri

Rénovation bât 105


François Langlet

Sandrine Couturier


Marc Ollivier

14 opérations en cours + plusieurs sous-opérations

Centre d'astrobiologie et d'astrochimie



Rénovation bâtiment 105




- Programmation de l'ensemble du projet et travaux partiels
- Moe recruté en janvier 2019 (M. Daubourg)

Calendrier rénovation 105

[illegible]

Projet Physique Santé

Imagerie et Modélisation en Neurobiologie et Cancérologie
EN CONSTRUCTION



Histoire

Création de l'IMNC 2006

- * Déménagement au bât 440 : 2010
- * Depuis 2012 : projet de « refondation des laboratoires P2IO de la vallée d'Orsay »
Interface Physique/Santé
- * De nombreux scénarii de rapprochement depuis pour l'IMNC
- * Un projet en construction géré en délégation de maîtrise d'ouvrage par l'EPAURIF
- * La construction d'un bâtiment neuf n'est pas validée par l'université
- * L'extension du bâtiment 108 implique une compensation de surface
- * L'option actuelle est la totalité de l'aile sud du bâtiment 104 à partir de la jonction avec l'aile nord
- * L'impact sur les occupants actuels des locaux et sur l'environnement (bât 104 +CPO) sera étudié avec soin.



Bilan financier actuel du projet

77 commandes depuis Juillet 2017

12 marchés aboutis depuis Juillet 2017

8 maîtres d'œuvre : 103, 106, 105, 108, PRAE, rénovation IPN, salle blanche, VData

Engagés 12/12/2018

- OP34MECA : 213305€
- OP4INGE : 135508,33€
- OP34VIDE : 241260,9€

- OP34IGLE : 724134,22€
- OP34PLAT : 241796,67€
- OP34RARE : 318827.5€

Tot 1874832,62€



Sticker CPER-P2IO

NB depuis janvier 2019 près de 800000€ ont été engagés

Suivi du projet

- Tous les 3 mois désormais mise à jour du tableau global avec la direction du patrimoine :
 - Planning
 - Budget prévisionnel
 - Engagements prévisionnels
 - Facturations prévisionnelles jusqu'en 2022
- Tous les 15 jours suivi du projet avec le service des marchés
- Archivage de tous les documents contractuels
- Production des documents contractuels
- Validation des travaux avant paiement
- 1 comité de pilotage annuel (le dernier en décembre 2018)