



Travaux de rénovation du LAL

19 Février 2019



Travaux de rénovation du LAL

Zones concernées :

1. Couloir Ouest du bâtiment 200
1. Création d'une salle de réunion Bâtiment 200
2. Démantèlement des chambres, création de bureaux et aménagement de l'entrée du Bâtiment 208



Couloir Ouest du Bâtiment 200

Objectifs:

- Vérification des installations électriques et rénovation des équipements obsolètes, réorganisation des réseaux
- Rénovation murs et plafonds
- Echange des éclairages et de la sonorisation

Couloir Ouest du Bâtiment 200

Avancée des travaux février 2019 :


- Diagnostics avant travaux
- Démontage des faux plafonds, Repérage des réseaux et démontage
- des installations électriques obsolètes
- Réorganisation de l'alimentation principale de la zone



Couloir Ouest du Bâtiment 200

Travaux à venir prochainement :

- Pose du câblage sonorisation
- Pose Faux plafond et éclairages
- Mise en peinture des murs



Fin des travaux attendue pour Avril 2019

- La réfection du sol a été différée, suite à la découverte d'amiante dans le revêtement d'un couloir adjacent dont le retrait programmé ultérieurement risque de dégrader le nouveau revêtement.



Salle de réunion P139

Objectifs:

- Fusion de la pièce 139 et d'une partie de la bibliothèque pour créer une salle pouvant accueillir une cinquantaine de personnes

Salle de réunion P139

Avancée des travaux en février 2019

- Désamiantage du sol de la pièce 139 effectué.
- Démolition de la cloison de séparation avec la bibliothèque et nouveau cloisonnement.
- Création des ouvertures et pose des menuiseries.



Salle de réunion P139

Travaux à venir prochainement :

- Pose d'un système de traitement d'air
- Pose des courants Forts, Faibles et Vidéo.
- Faux plafond
- Mise en peinture et pose des aménagements divers
- Revêtement de sol

Fin des travaux attendu
Pour la rentrée de Septembre

Réhabilitation de la zone des chambres Bâtiment 208

Objectif:

Redistribuer les espaces pour créer des bureaux et rendre l'entrée du bâtiment 208 plus accueillante





Réhabilitation de la zone des chambres Bâtiment 208

Avancée des travaux en février 2019

- Démontage des installations sanitaires et électriques effectué

L'opération a été stoppée en Octobre 2018 afin d'éviter la coactivité avec les travaux de démantèlement de l'ascenseur, en particulier le désamiantage de la zone. .



Réhabilitation de la zone des chambres Bâtiment 208

Travaux à venir prochainement:

- Désamiantage du sol, plinthes carrelées et tubes en fibrociment prévue en Juin/Juillet 2019. (durée d'instruction d'un désamiantage 3 à 3,5 mois)
- Démolition des cloisons Juillet/Aout.
- Suite des travaux d'aménagement deuxième semestre 2019.